

# BERITA TERBARU

## Laporan Kemajuan Fisik RTLH Kodim 0824/Jember Capai 93%, Hari Libur Terus Dikerjakan

Siswandi - [JEMBER.BERITATERBARU.CO.ID](http://JEMBER.BERITATERBARU.CO.ID)

Feb 9, 2024 - 17:50



JEMBER – Perkembangan pengerjaan fisik Renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kerjasama Kodam V/Brw dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang dikerjakan oleh Kodim 0824/Jember sebanyak 20 Unit, secara fisik per hari ini Jum'at 09/02/2024 secara akumulatif mencapai 93 persen.



Hal ini kami sadur dari laporan Harian Staf Teritorial Kodim 0824/Jember terkait Laporan Kemajuan Fisik (Lapjusik) RTLH Kodim 0824/Jember banyak 2 unit dengan perincian capaian pekerjaan sebagai berikut, bangunan yang sudah mencapai 50%a sekitar 7 Unit, bangunan yang sudah mencapai 100%a13 Unit.

Menurut Perwira Seksi Teritorial Kodim 0824/Jember Kapten Arm Hendra Faizar dalam wawancaranya menyatakan, bahwa kita Kodim 0824/Jember hanya sebagai pelaksana saja terhadap pembangunan 20 unit RTLH yang tersebar di 4 Koramil diantaranya di Wilayah Koramil 0824/20 Gumukmas ada 15 Unit, diwilayah Koramil 0824/18 Kencong ada 1 unit, di wilayah Koramil 0824/14 Panti ada 2 unit dan diwilayah Koramil 0824/21 Puger ada 2 unit.

Dari keseluruhan pengerjaan saat ini secara akumulatif sudah mencapai sekitar 93%, tinggal 7 rumah saja yang capaiannya masih 50 %, yang sedang kita kerjakan saat ini, kemudian untuk tenaga yang dilibatkan sebanyak anggota TNI 18 orang, Pemerintah Daerah 4 orang, masyarakat 36 orang, total ada 58 orang. Jelas Pasiter Kodim 0824/Jember tersebut.



Dandim 0824/Jember Letkol Inf Rahmat Cahyo Dinarso saat kami konfirmasi membenarkan adanya kegiatan tersebut, dan saya sangat berterima kasih kepada Pasiter dan anggota serta masyarakat, atas kerja kerasnya sehingga hingga hari ini sudah mencapai 93% secara akumulatif, sehingga dalam minggu ini syaa pastikan dapat terselesaikan keseluruhan. Tegasnya. (Siswandi)